

Obra: RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO E DO CAMPO DE FUTEBOL.
Contratada: CONSTRUART CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 48.822.965/0001-96

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA



BM 06

CONTRATO 43/2024

Período:

Data da medição:

29/03/2025 a 18/04/2025

18/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	Contratada	Executado	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Total	À executar
03	PAREDES DOS ALAMBRADOS								
03.001	FUNDAÇÃO								
03.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	87,65	0,00					
			Muro (campo) - Lado Norte		70,00	0,60		0,00	87,65
			Muro fosso - Lado Sul				0,60		
			Mureta campo					0,00	
03.001.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	55,47	0,00				0,00	
			Muro Lado Leste (vista p/ rua)					0,00	
								0,00	
			Soma do Período					0,00	55,47
03.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)								
			Muro (campo) - Lado Norte		70,00	0,40			
			Muro fosso - Lado Sul				0,60		
			Mureta campo					0,00	
			Muro Lado Leste (vista p/ rua)					0,00	
								0,00	
			Soma do Período					0,00	15,40
03.002	SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA								
03.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	15,40	0,00					
			Muro (campo) - Lado Norte		70,00	0,15			
			Muro fosso - Lado Sul				0,30		
			Mureta campo					0,00	
			Muro Lado Leste (vista p/ rua)					0,00	
								0,00	
			Soma do Período					0,00	304,50
03.002.002	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	72,00	0,00					
			Muro (campo) - Lado Norte					0,00	
			Muro fosso - Lado Sul					0,00	
			Mureta campo					0,00	
			Muro Lado Leste (vista p/ rua)					0,00	
								0,00	
			Soma do Período					47,00	25,00
03.002.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	504,00	0,00					
			Muro (campo) - Lado Norte					0,00	
			Muro fosso - Lado Sul					0,00	
			Mureta campo					0,00	
			Muro Lado Leste (vista p/ rua)				47,00	47,00	
								0,00	
			Soma do Período					0,00	504,00
03.002.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	504,00	0,00					
			Muro (campo) - Lado Norte					0,00	
								0,00	
			Soma do Período					0,00	504,00

RS Perina
Eustene dos Santos Perina
Engenheira Civil
RFP 27260829-4

